

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019						الولاية : المهدية	
صفحة						البلدية : رجيش	
..../....							
المبلغ الذي تم صرفه لغائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي إلى 30 جوان 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 30-06-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جاتفي إلى 30 جوان 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 30-06-2019 (5)	رئاسة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			سنة أو سنوات الإجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)		
الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)						
0	0	0	1 530 000 000	285 000 000			أ - المشاريع الجديدة لسنة 2019
0	0	0	300 000 000	285 000 000			1- مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	20 000 000	10 000 000		2019	الدراسات
0	0	0	200 000 000	0		2019	تهيئة حي النصر (تصريف مياه الأمطار + تعبيد الطرقات)
0	0	0	80 000 000	10 000 000		2019	تهيئة مقر البلدية
			0	20 000 000		2019	تجميل المدينة
			0	20 000 000		2019	تهيئة ملعب حي
			0	40 000 000		2019	تهيئة الملعب البلدي
			0	185 000 000		2019	إقتناء معدات النظافة (صفقة مجمعة)
							2- مشاريع الشراكة بين البلديات
							
							
							3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
							
							
							4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيكل الأخرى
							
							
							5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
							
							
							6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
							
							
0	0	0	1 230 000 000	0			7- البرامج الوطنية
0	0	0	1 230 000 000	0			1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
0	0	0	1 230 000 000			2019	تهيئة المدينة العتيقة (تعبيد الطرقات)
							
							2.7 برامج أخرى
							
							

صفحة			كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019						الولاية : المهدية	
....I....									البلدية : رجيش	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي إلى 30 جوان 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 30-06-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جاتفي إلى 30 جوان 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 30-06-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets	
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
343 640 741	343 640 741	343 640 741	0	565 886 750	257 850 113	878 189 206	750 065 000		ب - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	
343 640 741	343 640 741	343 640 741	0	565 886 750	257 850 113	878 189 206	750 065 000		ب.1. مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	
343 640 741	343 640 741	343 640 741	0	327 656 750	0	382 109 206	340 000 000		-1. مشاريع ذات صبغة محلية	
315 898 172	315 898 172	315 898 172	0	299 900 000	0	351 093 733	300 000 000	2018	تعميد وصيانة الطرقات	
27 742 569	27 742 569	27 742 569	0	27 756 750	0	31 015 473	40 000 000	2017	تهيئة قصر البلدية	
									-2. مشاريع الشراكة بين البلديات	
										
										
									-3. مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	
										
										
									-4. مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	
										
										
									-5. مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	
										
										
									-6. مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	
										
										
0	0	0	0	238 230 000	257 850 113	496 080 000	410 065 000		-7. البرامج الوطنية	
0	0	0	0	238 230 000	257 850 113	496 080 000	410 065 000		1.7. برامج تهيئة الأحياء الشعبية	
				238 230 000	257 850 113	496 080 000	410 065 000	2017	تهيئة حي المصلى (مشروع منجز من طرف وكالة التهيئة و التجديد	
									2.7. برامج أخرى	
										
										
									ب.2. مشاريع سنة 2016 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز	
									-1. مشاريع ذات صبغة محلية	
										
										
									-2. مشاريع الشراكة بين البلديات	
										
										
									-3. مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019						الولاية : المهدية	
صفحة						البلدية : رجيش	
..../....							
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 30-06-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 30-06-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			سنة أو سنوات الإجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)		
							4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيكل الأخرى
							5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
							6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
							7- البرامج الوطنية
							1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
							2.7 برامج أخرى
343 640 741	343 640 741	343 640 741	1 530 000 000	850 886 750	257 850 113	926 477 026	2 565 065 000
						المجموع العام	

هام: يرسل هذا الكشف قبل موفى جويلية 2019 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ :

القابض البلدي

حنان المساكني

التاريخ :

رئيس البلدية

نور الدين كريقة